

## 施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。  
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

平成27年1月7日

### 1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

#### ①耐震性の確保を図る整備

##### 【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.00	100.00
中学校	100.00	100.00
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

##### 【所見】

平成24年度に着手した音更中学校校舎及び屋内運動場の改築工事は、平成24年度第1次補正予算を繰越し、平成25年度に完成することができた。これに伴い、校舎及び屋内運動場の構造体における耐震化率が小学校・中学校共に100%となった。また、音更中学校は避難施設に指定されているため、屋内運動場の改築に併せて防災備蓄倉庫の整備と非常用発電機の設置を実施した。  
今後は、非構造部材の耐震化を推進するため、今年度実施した非構造部材の耐震調査の結果を基に、実施設計を実施し改修工事を進める計画である。

#### ②防犯対策など安全性の確保を図る整備

##### 【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

該当なし

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

該当なし

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

音更中学校改築に伴い、ドライシステムに対応した単独校調理場の改築及び、体育の必須授業に対応するための武道場（柔道場）の新築工事が完了し、併せて、省エネ化を図るために太陽光発電設備（20kwシステム）を設置した。

## 2 事後評価の時期及び方法について

本町は教育委員会で行っている教育行政について、教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価を行い、大学教授及び退職校長から意見や助言をいただき報告書を作成し、結果をホームページ等で公表することにより町民の皆さんに教育行政執行状況について説明することとしている。

平成24年度から平成25年度までの施設整備計画に計上されている事業についても、この制度の中で事業評価を行っている。また、学校の耐震化についてはホームページ上で診断結果及び進捗状況を公表し、町立学校の施設整備計画及び事後評価についてもホームページ上で公表する。

## 3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業について、計画どおりに実施できた。

町立学校の構造体における耐震化率が100%となったので、今後は非構造部材の耐震化事業を推進する計画である。また、老朽化が深刻な学校施設について計画的な改修や設備等の更新を行い建物の保全及び延命を図っていく。

## 施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 音更町公立学校等施設整備計画

都道府県名	北海道
市町村名	音更町

2 計画作成主体 音更町

3 計画期間 平成24年度～平成25年度

### 4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
音更中学校(Ⅱ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成25年7月12日				
音更中学校(Ⅱ期工事)	④	1202	単独校調理場(改築)	—	R	○	平成25年7月12日				
音更中学校(Ⅱ期工事)	①	0201	危険改築	屋	RS	○	平成25年7月12日				
音更中学校	①	0204	不適格改築	屋	RS	○	平成25年7月12日				
音更中学校	④	2301	太陽光発電等	—	—	○	平成25年11月6日				
音更中学校(Ⅱ期工事)	④	1401	中学校武道場(柔剣道場, 相撲場,なぎなた場)新築	—	RS	○	平成25年7月12日				