

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

令和3年7月26日、8月23日 評価委員会開催  
令和3年8月26日 評価結果を決定

#### (2) 評価の方法

本町は教育委員会で行っている教育行政について、教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価を行い、教育に関し学識経験を有する方から意見や助言をいただき報告書を作成し、結果をホームページ等で公表することにより、町民の皆さんに教育行政執行状況について説明することとしている。令和2年度の施設整備計画に計上されている事業についても、この制度の中で事業評価を行っている。

### 4. 総合的な所見

施設整備計画に計画していた事業について、計画どおりに実施できた。  
今後も、老朽化が深刻な学校施設について、計画的に改修や設備等の更新を行い、建物の保全及び延命を図っていく。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

老朽化が深刻な柳町小学校校舎の内窓改修を実施した。今後も計画的に改修や設備等の更新を行い、建物の保全及び延命を図っていく。

(5) 施設の特徴に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
柳町小学校	(4)	07	大規模改造(教育内容)	校	R	R2.6～R2.10	R2.11.9		