

## 施設整備計画 事後評価シート(総括票)

この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。  
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

### 1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

#### 耐震性の確保を図る整備

【達成状況】

計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	83.72	92.11
中学校	56.25	70.00
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

柳町小学校校舎の地震補強事業、駒場小学校校舎の危険改築事業を予定どおり実施することができた。  
平成21年度に実施した耐震診断の結果、下音更中学校及び駒場中学校の校舎は地震補強が不要と判明し、中学校の耐震化率が上昇した。また、同年度に実施した耐震診断の結果、補強が必要となった東土幌小学校及び緑南中学校の校舎は、平成21年度補正予算により、平成22年度に繰越して、地震補強事業を実施することができた。  
平成21年度、北海道教育委員会のモデル事業として音更中学校校舎の1次診断を実施していただいた結果、耐震性が確保されていないことが判明しましたことから、平成22年度に耐力度調査を実施し、危険改築に向けた準備を進めている状況である。  
今後は、平成22年度実施した耐震診断により補強が必要となった小学校3校及び中学校3校の体育館の地震補強事業を進める計画である。

#### 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

該当なし

**教育環境の質的な向上を図る整備**

【 達 成 状 況 】

計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

該当なし

**施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備**

【 達 成 状 況 】

計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

駒場小学校の改築に合わせて、ドライシステムに対応した調理場の整備を図ることができた。

## 2 事後評価の時期及び方法について

本町においては、教育委員会で行っている教育行政について点検と評価を行い、教育に関し学識経験を有する方から点検及び評価に関する意見や助言をいただき結果をホームページ等で公表することにより、町民の皆さんに教育についての事務の管理と執行状況について説明することとしている。

平成20年度から平成21年度までの施設整備計画に計上されている事業についても、この制度の中で事業評価を行っている。

また、学校の耐震化についてはホームページ上で診断結果及び進捗状況を公表し、町立学校の施設整備計画及び事後評価についてもホームページ上で公表する。

## 3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業について、計画どおりに実施できた。

次年度以降も耐震化事業を推進し、耐震化率の向上に努める。また、危険建物となった音更中学校の改築事業を推進する計画である。

## 施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 音更町公立学校等施設整備計画

都道府県名	北海道
市町村名	音更町

2 計画作成主体 音更町

3 計画期間 平成20年度～平成21年度

### 4 個別事業一覧

この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
柳町小学校( 期工事		0501	地震補強	校	R		平成20年9月11日				
柳町小学校( 期工事		0501	地震補強	校	R		平成20年10月6日		追加	平成20年9月17日	平成20年9月17日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
駒場小学校( 期工事		0201	危険改築	校	R		平成21年2月23日				
駒場小学校( 期工事		0204	不適格改築	校	R		平成21年2月23日				
駒場小学校( 期工事		0201	危険改築	校	R		平成22年10月16日		変更	平成21年4月2日	平成21年4月2日付けの施設整備計画の変更に伴い工事費を変更した。
駒場小学校( 期工事		0204	不適格改築	校	R		平成22年10月16日		変更	平成21年4月2日	平成21年4月2日付けの施設整備計画の変更に伴い工事費を変更した。
駒場小学校( 期工事		1201	単独校調理場(新增築)	-	R		平成22年10月16日		変更	平成21年4月2日	平成21年4月2日付けの施設整備計画の変更に伴い事業名及び工事費を変更した。
駒場小学校( 期工事		1204	単独校調理場(改築)	-	R		平成22年10月16日		変更	平成21年4月2日	平成21年4月2日付けの施設整備計画の変更に伴い事業名及び工事費を変更した。
東士幌小学校		0501	地震補強	校	R		平成22年10月20日		追加	平成21年4月2日	平成21年4月2日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
緑南中学校		0501	地震補強	校	R		平成23年1月17日		追加	平成21年4月2日	平成21年4月2日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。