

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	100.0	100.0
高等学校	-	-
特別支援学校	-	-
幼稚園	-	-

【所見】

平成27年度東日本大震災復興特別会計当初予算を活用し、本町の全小中学校について非構造部材の耐震改修工事を実施した。
本町においては、平成25年度に校舎及び屋内運動場の構造体における耐震化率が100%を達成しており、さらに、非構造部材耐震改修工事が完了したことで、防災機能の強化が図れた。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

該当なし

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

平成27年度第1次補正予算を繰越し、老朽化が深刻な緑陽台小学校の暖房設備改修を実施した。今後も計画的に改修や設備等の更新を行い、建物の保全及び延命を図っていく。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

該当なし

2 事後評価の時期及び方法について

本町は教育委員会で行っている教育行政について、教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価を行い、教育に関し学識経験を有する方から意見や助言をいただき報告書を作成し、結果をホームページ等で公表することにより、町民の皆さんに教育行政執行状況について説明することとしている。

平成27年度の施設整備計画に計上されている事業についても、この制度の中で事業評価を行っている。また、学校の耐震化についてはホームページ上で診断結果及び進捗状況を公表し、町立学校の施設整備計画及び事後評価についてもホームページ上で公表する。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業について、計画どおりに実施できた。

町立学校の校舎及び屋内運動場の構造体は、既に耐震化率が100%を達成しており、引き続き推進してきた非構造部材の耐震化事業についても、平成27年度に完了することができた。また、建築から30年以上が経過した緑陽台小学校の暖房設備を改修し、学校教育の円滑な実施に資することができた。

今後は、老朽化が深刻な学校施設について、計画的に改修や設備等の更新を行い、建物の保全及び延命を図っていく。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 音更町公立学校等施設整備計画

都道府県名	北海道
市町村名	音更町

2 計画作成主体 音更町

3 計画期間 平成27年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
音更小学校	①	2201	防災機能強化	屋	S	○	平成27年9月10日				
下音更小学校	①	2201	防災機能強化	屋	R	○	平成27年9月10日				
駒場小学校	①	2201	防災機能強化	屋	S	○	平成27年9月10日				
下士幌小学校	①	2201	防災機能強化	校	R	○	平成27年9月10日				
下士幌小学校	①	2201	防災機能強化	屋	S	○	平成27年9月10日				
西中音更小学校	①	2201	防災機能強化	屋	R	○	平成27年9月10日				
東士狩小学校	①	2201	防災機能強化	屋	S	○	平成28年2月24日				
東士幌小学校	①	2201	防災機能強化	屋	S	○	平成28年2月24日				
昭和小学校	①	2201	防災機能強化	屋	S	○	平成28年2月24日				
南中音更小学校	①	2201	防災機能強化	屋	S	○	平成28年2月24日				
木野東小学校	①	2201	防災機能強化	屋	S	○	平成27年9月10日				
柳町小学校	①	2201	防災機能強化	屋	S	○	平成27年9月10日				
緑陽台小学校	①	2201	防災機能強化	屋	S	○	平成27年9月10日				
鈴蘭小学校	①	2201	防災機能強化	屋	S	○	平成28年2月24日				
音更中学校	①	2201	防災機能強化	屋	S	○	平成28年2月24日				
下音更中学校	①	2201	防災機能強化	屋	S	○	平成28年2月24日				
駒場中学校	①	2201	防災機能強化	屋	S	○	平成28年2月24日				
緑南中学校	①	2201	防災機能強化	屋	S	○	平成27年9月10日				
共栄中学校	①	2201	防災機能強化	屋	S	○	平成28年2月24日				
緑陽台小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成28年10月5日		追加	平成28年2月19日	平成28年2月19日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。